

PMT WARTUNGSPROTOKOLL

PMT FLAT DIRECT

WARTUNGSANWEISUNG

Im Zuge der jährlichen Wartung und Überwachung der PV-Unterkonstruktion muss das System mindestens einmal jährlich geprüft werden. Dies ist Bestandteil der AGB's und Garantiebedingungen der aktuellen Fassung. Hierbei sind die unten aufgelisteten Punkte zu überprüfen.

OBJEKTDATEN

Objekt

Projektnummer

Datum der Wartung

Dach

ANORDNUNG 100% Sichtprüfung

Block- und Modulanordnung nicht verschoben

Modulanordnung wurde nicht geändert

Abstandsmaße unverändert

Schienen liegen auf der Dachfläche auf

Keine Fremdkörper unter den Schienen

MODULKLEMMEN 100% Sichtprüfung

Klickverbindung der Klemmen eingerastet

Klemmen liegen zu 100% am Modul auf

Drehmoment ist nach Vorgabe (10Nm) 10% mech. Prüfung

Modul hat sich nicht verschoben

VERBINDUNGEN 100% Sichtprüfung

Kreuzschienenverbinder vorhanden

Kreuzschienenverbinder angezogen

Bodenschienenverbinder angezogen und fest

Firstverbinder angezogen und fest

Anbindeschiene vorhanden und fest (NM??)

MODULSCHIENEN 100% Sichtprüfung

Lage wie in Planung

Schienenverbinder vorhanden

BALLAST 100% Sichtprüfung

Ballaststeine liegen noch sicher auf

Ballastklemmen festgezogen 10% mech. Prüfung

Ballaststeine an dafür vorgesehener Position

BODENSCHIENEN 100% Sichtprüfung

Lage/ Position nach Planung

Liegen auf der Dachhaut auf

Sind nicht in der Dachhaut eingearbeitet

BEMERKUNGEN

Hinweis: Die jährliche Wartung ist anhand der PMT-Planungsunterlagen durchzuführen, nach welchen das System gebaut wurde.

PRÜFUNG DER ANLAGE

Hiermit bestätige ich, dass die Anlage nach den Planungs- und Wartungsvorgaben geprüft wurde.

Ort, Datum

Unterschrift / Stempel